

Теплый контур Дом Калинка Дача 125 кв.м. (из 150мм бруса)

Раздел: Фундамент			Раздел:Кровля			Доставка		82392,06		
1	Фундамент ростверк с буронабивными сваями 300*600мм	м.п.	58	Монтаж кровли Металлочерепица	м2	138	Услуги спецтехники для выгрузки и монтажа кран		15000,00	
	Монтаж подкладочной доски	м.п.	58	Материалы кровли Металлочерепица с фасонными изделиями , без водосточной системы	м2	138	Итого		2813484,94	
	Обвязочная доска 55*150 мм (лиственница)	м3	0,57	Стропильная нога С1-1	м3	0,10	Скидка		190126,50	
	рубероид РКП-350	рул	2	Стропильная нога С2-1	м3	2,82	Итого со скидкой		2623358,44	
	Пена монтажная	шт	12	Черепной брусок 50*50	м3	0,60	График Финансирования			
	анкера под шестигранник 12*120мм	шт	58	Гидроизоляционная пленка Изоспан АМ	рул	3,00	1	Предоплата 70% за фундамент	223300,00	
	Итого по Разделу:Фундамент	354766		Утеплитель кровли 200 мм ИзOVER Стандарт плотность 50	м3	13,44	2	Предоплата за домокомплект 50%	734869,81	
2	Раздел: Каркас Дома			4	Пароизоляционная пленка Изоспан FB фольгированный на кровлю	рул	3,00	3	Доплата за фундамент 30%	95700,00
	Монтаж каркаса дома	м3	50,82		Обрешетка 25*120мм	м3	1,26	4	Доплата за материалы бруса на момент поставки	734869,81
	Брус клееный профилированный ель Н180 *В150 мм	м3	50,82		Подшивка карнизов доска с фасками 18*90мм	м3	1,26	5	Оплата доставки 100%	97392,06
	лента ПСУЛ ВАУ 10/3 12м	рул.	50		Лобовая доска американкой в 3 ряда 18*140мм	м3	0,14	6	Авансовый платеж на материалы прочие	185365,50
	деревоинт10*240мм	шт	60		Фальшбрус на фронтоны и входную группу 22*172 мм сорт А	м3	0	7	оплата за сборку каркаса дома и подкладочной доски после сборки каркаса	300622,27
	шпилька крепления конька Д12мм 1м	шт	0		Саморезы уголки скользячие опоры	компл	1	8	Доплата платежей на материалы кровли и прочие материалы	185365,50
	Стойка Ст-1	м3	0,29		Итого по разделу:Кровля	518317,61		9	Доплата за работы по монтажу с возмещением скидки	65873,50
Регулировочный винт	шт	6	Раздел:Окна					2623358,44		
Итого по Разделу:КаркасДома			1629227,496		Монтаж обсадной коробки евроокна	м.п.	42	Сроки реализации проекта 2 месяца с даты заключения договора!!!		
3	Раздел :Балки межэтажные и 1 этажа ,веранды и балкона			5	Черновая коробка	м3	0,41	Теплый контур 20990 рублей за 1 кв.м		
	Монтаж балок перекрытия	м3	2,93		Шпонка	м3	0,12	Дома из клееного бруса Меридиан		
	Балка перекрытия П2 65-100*250мм	м3	0,97		джутовое волокно 200мм 8 мм	рул	2	ООО "МЕРИДИАН" г. Екатеринбург		
	Балка пола 1 этаж 100*200мм	м3	1,30		герметик акриловый	шт	0	ул. Опалихинская, д. 27а, офис 409		
	Лага лиственница на балкон и веранду 63*200	м3	0,66		утеплитель изOVER	тюк	1	тел. +7 (343) 286-01-40,		
	Уголок усиленный для крепления лаг	шт	200		Евроокно 2-х камерный стеклопакет 70мм Decceuninck Favorit !!! Рекомендуем	м2	25	тел. +7 922-00-63-000		
	саморезы 51мм	шт	5000		Пена монтажная	шт	4	domikidoma@gmail.com		
Опора бруса закрытая	шт	256	Итого по Разделу:Окна	161509,5						
Итого по Разделу:Балки межэтажные			136072,28		Раздел:Двери по выбору заказчика					
6				Монтаж входной двери	м2	2				
				Пена монтажная	шт	2				
				Итого по разделу:Двери	3200					