

Теплый контур Дом Ягодка 76 кв.м.

Раздел: Фундамент			Раздел:Кровля			Доставка		49125,22	
1	Фундамент ростверк с буронабивными сваями 300*600мм	м.п.	53	Монтаж кровли Металлочерепица	м2	130	Услуги спецтехники для выгрузки и монтажа кран		15000,00
	Монтаж подкладочной доски	м.п.	53	Материалы кровли Металлочерепица с фасонными изделиями , без водосточной системы	м2	130	Итого		2139469,58
	Обязочная доска 63*200 мм (лиственница)	м3	0,50	Стропильная нога С1-1	м3	0	Скидка		145274,11
	рубероид РКП-350	рул	2	Стропильная нога С2-1	м3	3,16	Итого со скидкой		1994195,47
	Пена монтажная	шт	12	Черепной брусок 50*50	м3	1,28	График Финансирования		
	анкера под шестигранник 12*120мм	шт	53	Гидроизоляционная пленка Изоспан АМ	рул	3,00	1	Предоплата 70% за фундамент	204050,00
	Итого по Разделу:Фундамент		324338,8	Утеплитель кровли 200 мм ИзOVER Стандарт плотность 50	м3	10,37	2	Предоплата за домокомплект 50%	509479,38
2	Раздел: Каркас Дома			Пароизоляционная пленка Изоспан ФВ фольгированный на кровлю	рул	3	3	Доплата за фундамент 30%	87450,00
	Монтаж каркаса дома	м3	33,21	Обрешетка 25*120мм	м3	1,61	4	Доплата за материалы бруса на момент поставки	509479,38
	Брус клееный профилированный ель Н180 *В210 мм	м3	33,21	Подшивка карнизов доска с фасками 18*90мм	м3	1,12	5	Оплата доставки 100%	64125,22
	лента ПСУЛ ВАУ 10/3 12м	рул.	35	Лобовая доска американкой в 3 ряда 18*140мм	м3	0,37	6	Авансовый платеж на материалы прочие	148944,50
	деревоинт10*240мм	шт	60	Фальшбрус на фронтоны и входную группу 22*172 мм сорт А	м3	0	7	оплата за сборку каркаса дома и подкладочной доски после сборки каркаса	225696,60
	шпилька крепления конька Д12мм 1м	шт	1	Саморезы уголки скользячие опоры	компл	1	8	Доплата платеж на материалы кровли и прочие материалы	148944,50
	Стойка Ст-1	м3	0,36	Итого по разделу:Кровля		508324,36	9	Доплата за работы по монтажу с возмещением скидки	96025,89
Регулировочный винт	шт	5	Раздел:Окна					1994195,47	
Итого по Разделу:КаркасДома		1073451,8	Монтаж обсадной коробки евроокна	м.п.	42	Сроки реализации проекта 2 месяца с даты заключения договора!!!			
3	Раздел :Балки межэтажные и 1 этажа ,веранды и балкона			Черновая коробка	м3	0,26	Теплый контур 26240 рублей за 1 кв.м		
	Монтаж балок перекрытия	м3	3,76	Шпонка	м3	0,06	Дома из клееного бруса Меридиан		
	Балка перекрытия П2 65-100*250мм	м3	1,08	джутовое волокно 200мм 8 мм	рул	2	ООО "МЕРИДИАН" г. Екатеринбург		
	Балка пола 1 этаж 100*200мм	м3	2,08	герметик акриловый	шт	0	ул. Опалихинская, д. 27а, офис 409		
	Лага лиственница на балкон и веранду 63*200	м3	0,60	утеплитель изOVER	тюк	1	тел. +7 (343) 286-01-40,		
	Уголок усиленный для крепления лаг	шт	200	Евроокно 2-х камерный стеклопакет 70мм DecoUnionck Favorit !!! Рекомендуем	м2	11	тел. +7 922-00-63-000		
	саморезы 51мм	шт	5000	Пена монтажная	шт	4	domikidoma@gmail.com		
Опора бруса закрытая	шт	164	Итого по Разделу:Окна		79879				
Итого по Разделу:Балки межэтажные		165650,4	Раздел:Двери по выбору заказчика						
6	Монтаж входной двери			Монтаж входной двери	м2	2			
	Пена монтажная			Пена монтажная	шт	2			
	Итого по разделу:Двери			Итого по разделу:Двери		3200			